

# 上海市经济管理学校网络中心机房及校园网络优化建设项目

## 目补充文件

### 修改内容 1:

原文件中“第二章 投标人须知二、投标文件的编制（八）投标无效的情形  
5、与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；”

现修改为：“第二章 投标人须知二、投标文件的编制（八）投标无效的情形  
5、与招标文件有重大偏离、未满足带“✖”号实质性指标的投标文件；”

### 修改内容 2:

原文件中“第四章招标需求(五) 清单及技术参数需求  
包件 1：中心机房建设（预算金额：1,349,500.00 元）

序号	设备名称	技术要求	数量	单位
1、模块化机房建设				
1	拆除清理	原机房内所有装饰拆除及清运	1	项
2	吊顶工程	顶部至少 2 遍防尘防潮处理，需采用微孔天花吊顶	55	项
3	墙面工程	封窗处理； 中间层加设隔音块状岩棉，阻燃 A 级， $\geq 50\text{mm}$ 厚； 面层采用金属饰面板， $\geq 0.6\text{mm}$ 热镀锌钢板，背面烤漆厚度 $\geq 12\mu\text{m}$ ，含固定龙骨、阴阳角及拼接专用背挂配件；	1	项
4	新建隔墙	机房内需设立单独设备间，房间面积 $\geq 4.5\text{ m}^2$ ，采用轻钢龙骨+石膏板隔断；	1	项
5	地面处理	地面 2 遍防尘防潮处理； 敷设单面铝模保温防潮卷，厚 $\geq 20\text{mm}$ ；	55	项
6	防静电地板	钢化塑 600*600*35mm，厚度 $\geq 35\text{mm}$ ，集中载荷值 $\geq 5000\text{N}$ ，金属支架高度 $\geq 250\text{mm}$ ； 采用 10cm 不锈钢本色踢脚线；	55	$\text{m}^2$

”

现修改为：“第四章招标需求(五) 清单及技术参数需求  
包件 1：中心机房建设（预算金额：1,349,500.00 元）

序号	设备名称	技术要求	数量	单位
----	------	------	----	----

序号	设备名称	技术要求	数量	单位
1、模块化机房建设				
1	拆除清理	原机房内所有装饰拆除及清运	1	项
2	吊顶工程	顶部至少 2 遍防尘防潮处理，需采用微孔天花吊顶	55	m²
3	墙面工程	封窗处理； 中间层加设隔音块状岩棉，阻燃 A 级，≥50mm 厚； 面层采用金属饰面板，≥0.6mm 热镀锌钢板，背面烤漆厚度≥12um，含固定龙骨、阴阳角及拼接专用背挂配件；	1	项
4	新建隔墙	机房内需设立单独设备间，房间面积≥4.5 m²，采用轻钢龙骨+石膏板隔断；	1	项
5	地面处理	地面 2 遍防尘防潮处理； 敷设单面铝模保温防潮卷，厚≥20mm；	55	m²

”

上海沪港建设咨询有限公司

2024 年 4 月 20 日